

Protokół Nr 7/08

Sporządzony 14 sierpnia 2008r. na okoliczność przeprowadzonej kontroli w dniu 2 lipca, 5 sierpnia i 14 sierpnia 2008 r. w zakresie działalności Wydziału Rozwoju, przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kielcach

Nazwa jednostki kontrolowanej : Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Dane osobowe kierownika jednostki : Zenon Janus Starosta Kielecki.

Członkowie Komisji Rewizyjnej :

1. Mieczysław Kędzierski – przew.
2. Marcin Zawierucha – z - ca
3. Kazimierz Bielecki - sekretarz
4. Michał Krawczyk
5. Lucjan Pietrzczyk

Lista obecności w załączeniu.

Kontrola wynikała z planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008r. przyjętego przez Radę Powiatu w Kielcach w dniu 17 grudnia 2007r. i dotyczyła działalności Wydziału Rozwoju, inwestycji realizowanych przez Wydział w roku 2008, realizacji programów stypendialnych, opracowywania wniosków do innych programów pomocowych.

Komisja w trakcie kontroli otrzymała następujące materiały :

1. wykaz inwestycji realizowanych przez Wydział Rozwoju w 2008 roku,
2. Umowa Nr 3 /WR/08 zawarta w dniu 17 marca 2008r.,

3. Uchwała Nr 35/164/07 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres pełnomocnictwa Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku,
4. Uchwała Nr 35/165/07 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres pełnomocnictwa Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach,
5. Uchwała Nr 67/80/08 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 12 marca 2008r. w sprawie zlecenia Powiatowemu Zakładowi Usług Robót remontowo - budowlanych w Podzamczu

Komisja Rewizyjna kontrolę przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3.

Komisja Rewizyjna zwróciła szczególną uwagę na :

- inwestycje realizowane przez Wydział Rozwoju w roku 2008,
- realizację programów stypendialnych,
- opracowywanie wniosków do innych programów pomocowych,
- prowadzenia Punktu Europejskiego.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Naczelnik Wydziału Rozwoju Bożena Gumułka.

Z informacji przedstawionej przez Naczelnik Wydziału Rozwoju wynika, że Wydział Rozwoju prowadzi inwestycje w jednostkach w których nie ma powołanych dyrektorów (np. MOW w Rembowie , MOW w Podzamczu). Inwestycje takie jak : termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 ul. Dygasińskiego 11 w Chmielniku oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 2 ul. Białego Zagłębia w

Chęcinach, prowadzone są bezpośrednio przez dyrektorów szkół na mocy Uchwał Zarządu Powiatu, które przekazały im upoważnienia. Komisja Rewizyjna na podstawie informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym stwierdziła, że w MOW w Podzamczu Chęcińskim od 9 czerwca 2008 r. jest zatrudniony dyrektor Bogdan Kalwat.

Komisja Rewizyjna poddała analizie dokumentację inwestycji realizowanej przez Wydział Rozwoju z wykonania robót budowlano- remontowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 7 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Podzamczu modernizowanego pod potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu, tj. :

- koncepcję programowo - przestrzenną stanowiącą załącznik Nr 2 do umowy Nr 3 /WR/08 zawartej w dniu 17 marca 2008r.,
- kosztorys inwestorski -klatka północna – remont MOW w Podzamczu, inwestor –Powiat Kielecki - PZU ,ogółem wartość kosztorysowa robót – 169 225,58 zł
- kosztorys inwestorski –piętro II – remont MOW w Podzamczu, inwestor – Powiat Kielecki - PZU, ogółem wartość kosztorysowa robót – 177 372,55zł
- kosztorys - sanitarny – piwnica, ogółem wartość kosztorysowa robót – 50 603,32zł
- kosztorys - aneks – sala ćwiczeń - piwnica, ogółem wartość kosztorysowa robót – 27 808,09zł
- kosztorys – klatka wewnętrzna, ogółem wartość kosztorysowa robót – 37 649,20zł

Przedstawione Komisji Rewizyjnej kosztorysy stanowiły załączniki do umowy Nr 3 / WR/08 zawartej w dniu 17 marca 2008r. Pomimo, że kosztorysy obejmowały łącznie

kwotę 462 658,74 zł, to Powiatowy Zakład Usług wykonywał ten zakres robót budowlano- remontowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 7 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Podzamczu modernizowanego pod potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu, za kwotę 400 000 zł. Zarząd Powiatu podjął decyzję, że cały zakres robót wynikający z kosztorysów będzie wykonany za 400 000 zł. Na wstępie została opracowana koncepcja programowo - przestrzenna, która została zaopiniowana przez Straż i Sanepid i wykonany został kosztorys wskaźnikowy. Następnie Powiatowy Zakład Usług zlecił wykonanie ww. kosztorysów.

Komisja Rewizyjna analizując dokumentację inwestycji z wykonania robót budowlano- remontowych w budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 7 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Podzamczu modernizowanego pod potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu zwróciła uwagę na podpisy pod Umową Nr 3 /WR/08 zawartą w dniu 17 marca 2008r., które zostały złożone w nieodpowiednich miejscach, tj. parafki osób odpowiedzialnych znalazły się pod zapisem: Wykonawca. Zwrócono uwagę na fakt, iż środki finansowe przedstawione w kosztorysach przekraczają kwotę 400.000,00zł zawartą w umowie Nr 3/WR/08. Zachodzi pytanie czy wykonanie zamówienia za 400.000,00 zł nie będzie ze szkodą dla inwestycji ? Czym Zarząd Powiatu kierował się przeznaczając mniejszą kwotę ?

W celu dokładnego rozeznania, na jakim etapie są wykonane prace Komisja Rewizyjna ustaliła, iż wyjedzie do Podzamcza Chęcińskiego w dniu

5 sierpnia 2008 r. w ramach kontynuowania kontroli w powyższym zakresie oraz wystąpi do Starosty Kieleckiego z prośbą o przedłożenie dodatkowych materiałów i informacji (pismo i odpowiedź Starosty Kieleckiego w załączeniu).

Z informacji uzyskanej od Naczelnik Wydziału Rozwoju wynika , że kolejną inwestycją prowadzoną przez Wydział jest modernizacja i rozbudowa budynku byłego gimnazjum na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie. Termin zakończenia realizacji inwestycji - 31 lipiec 2008r. Wydział Rozwoju ma jednak obawy , że termin realizacji przesunie się w czasie. Na budowie

co tydzień odbywają się narady koordynacyjne z udziałem inspektora nadzoru i wykonawcy. Na dzień 02 lipca 2008r. Wydział jest na etapie doboru wyposażenia wewnętrznego (płytki, posadzki, ściany, kolorystyka, meble).

Członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili, że mają obawy, iż termin realizacji inwestycji jest nierealny.

Komisja Rewizyjna sprawdziła także w jakim zakresie realizowane są wybrane zadania Wydziału Rozwoju, tj. :

- prowadzenie Punktu Europejskiego, którego zadaniem będzie gromadzenie i upowszechnianie informacji o instytucjach UE, wspólnym rynku, wspólnej polityce rolnej, obowiązującym prawie, polityce strukturalnej,

Punkt Europejski w Starostwie nie jest prowadzony. Funkcję tę , zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika spełnia Referat Rozwoju i Wdrażania Projektów, który posiada odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Jednakże w Wydziale nie ma pracownika, który ma wpisane ww. zadanie w zakresie czynności służbowych.

- koordynacja i realizacja programów stypendialnych,

Wydział Rozwoju realizował sześć projektów stypendialnych, trzy uczniowskie i trzy studenckie w latach szkolnych 2004-05 , 2005-06, 2006-07 dla uczniów i studentów. Finansowo zakończone są wszystkie projekty. Całkowicie zamknięty jest program Student - I edycja, program Student- II edycja jest zakończony rozliczeniem.

- opracowywanie wniosków do innych programów pomocowych oraz koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji

Wydział Rozwoju przygotowywał wnioski do programów stypendialnych oraz koordynował wnioski składane do PFRON. Dnia 16 lipca br. mija termin na składanie wniosków, które złożone będą na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie (do RPO) i na Halę w Chmielniku.

Komisja Rewizyjna po analizie wybranych zadań Wydziału Rozwoju wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach stwierdziła , że Wydział nie realizuje regulaminowych zadań (dot. prowadzenia Punktu Europejskiego).

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Komisja Rewizyjna w dniu 5 sierpnia 2008 r. o godz. 10.30 w składzie :

1. Mieczysław Kędzierski– przew.
2. Marcin Zawierucha – z - ca
3. Kazimierz Bielecki - sekretarz
4. Michał Krawczyk

odbyła wyjazdowe posiedzenie w celu kontynuowania kontroli do Podzamcza Chęcińskiego. W Podzamczu Chęcińskim prowadzona jest inwestycja realizowana przez Powiat Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu.

W wyjazdowym posiedzeniu udział wzięli również :

- Marian Ferdek Wicestarosta Kielecki
- Bożena Gumułka Naczelnik Wydziału Rozwoju
- Bogdan Kalwat Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Podzamczu Chęcińskim
- Piotr Pułka Inspektor Nadzoru
- Włodzimierz Chatys Kierownik Administracyjny
- Stanisław Lisowski Koordynator Budowy

Z informacji uzyskanej od Naczelnika Wydziału Rozwoju wynika, że w dniu 9

lipca 2008 r. został spisany Aneks Nr 1/2008(w załączeniu) do Umowy Nr 3/WR/08 na wykonanie II etapu robót budowlano - remontowych budynku modernizowanego pod potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu. Aneks dotyczy terminu wykonania klatki zewnętrznej północnej i klatki wewnętrznej nad II piętrem do stropu. Zmieniła się koncepcja wykonania klatki zewnętrznej, która była projektowana jako klatka wewnętrzna i wymagałaby przebudowy części wewnętrznej i likwidacji jednego z pokoi. Ta klatka została zmieniona na klatkę zewnętrzną. Termin zakończenia tych robót ustalono na dzień 15.12.2008r.

Piotr Pułka Inspektor Nadzoru wyjaśniając potrzebę sporządzenia Aneksu do umowy poinformował członków Komisji , że gdyby klatka północna była wykonywana wewnątrz prace trwałyby do października 2008r. Pierwsza wersja uniemożliwiłaby funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego od września 2008r. a prace trwałyby do października 2008r. Dobudowanie klatki na zewnątrz umożliwi funkcjonowanie placówki w zaplanowanym terminie, tj. 1 września 2008r.

Marian Ferdek Wicestarosta Kielecki wyjaśnił, że termin zakończenia robót remontowo - budowlanych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu został wyznaczony zgodnie z Zarządzeniem Starosty Kieleckiego Nr 30/08 z dnia 31 lipca 2008r. (w załączeniu) na dzień 8 sierpnia 2008r. godz. 10.00. Z informacji uzyskanej w Wydziale Organizacji , Kadr i Spraw Obywatelskich wynika, że Zarządzenie to straciło moc, wydane zostało nowe Zarządzenie w tej sprawie, w którym zmieniono termin odbioru zadania inwestycyjnego na dzień 18.08.2008r.

Bogdan Kalwat Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu stwierdził, że jeżeli prace zostaną zakończone do 20 sierpnia 2008r. rozpocznie nabór młodzieży od 1 września 2008r.

Z informacji Inspektora Nadzoru oraz kontroli przez Komisję Rewizyjną remontowanego budynku wynika że :

- piwnice w I etapie nie były przewidziane do zagospodarowania i zostały włączone

do robót na wniosek Zarządu Powiatu. W piwnicy znajdują się trzy łazienki i sala ćwiczeń fizycznych. Łazienki w I etapie prac również nie były włączone do realizacji,

- I etap prac obejmował parter, wykonanie ścianek działowych, posadzki, oraz uzupełnienie jej. Na parterze przy wejściu znajduje się portiernia. Przy wejściu dobudowano wiatrołap i ściankę. Wydzielono dwa pokoje na serwerownie + pokój administracji i salę komputerową. Na parterze znajdują się 4 sale lekcyjne, które powstały po dobudowaniu dwóch ścianek działowych. Okna na parterze nie zostały wymienione. Na końcu korytarza znajduje się pokój po opuszczonym lokatorze,
- na I piętrze znajdują się 4 pokoje po prawej stronie i 4 pokoje po lewej stronie, pokój służbowy, gabinet dyrektora + sekretariat, 2 łazienki, 2 aneksy kuchenne. Dwie ścianki działowe zostały wyburzone. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W łazienkach uzupełniono płytki, przebudowano 1 ścianę, wymieniono część glazury. Na końcu korytarza po prawej stronie korytarza ma być dobudowana klatka na zewnątrz,
- w trakcie kontroli na II piętrze odbywało się układanie i uzupełnianie parkietu. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.
- w budynku wykonana została nowa instalacja elektryczna, telefoniczna, wentylacyjna, kominowa i komputerowa. Instalacja grzewcza i kanalizacyjna nie była robiona. Niektóre meble (łóżka) znajdujące się w pokojach zostały wykorzystane po istniejącym wcześniej internacie. W budynku założono 7 nowych hydrantów wewnętrznych,
- zgodnie z dokumentacją przy wejściu na poddasze miały być umieszczone drzwi ogniotrwałe. Na dzień 5 sierpień 2008r drzwi nie zostały zainstalowane,
- komisja w trakcie kontroli na I piętrze stwierdziła awarię. W łazience, która była zalana wodą po lampie kapąła woda. Piętro wyżej pękło nowe kolanko.

Zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że prace remontowe nie zostały zakończone zgodnie z terminem zawartym w Umowie Nr 3/WR/08. Sytuacja na miejscu była niezadowolająca. W budynku trwały prace remontowo - budowlane, których stan wskazywał na niezbyt szybkie zakończenie robót.

Inspektor Nadzoru wyjaśniając zaistniałą sytuację poinformował Komisję Rewizyjną, że roboty budowlano - remontowe nie zostały zakończone zgodnie z umową, ponieważ w trakcie wynikły roboty dodatkowe, które spowodowały opóźnienia. Dodatkowego wyjaśnienia zdaniem Komisji Rewizyjnej wymagały następujące sprawy :

1. przedmiar robót na następujące inwestycje realizowane przez Powiat :

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu

2. jakie środki finansowe w pełnej wysokości przeznaczono dotychczas na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Podzamczu Chęcińskim w rozbiciu na lata 2007 i 2008.

3. w jaki sposób Wydział Rozwoju sprawuje nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez Powiat oraz pełną dokumentację (do wglądu) dotyczącą terminowego wykonania obydwu inwestycji (pisma i ponaglenia do wykonawców wykonujących roboty remontowo- budowlane w Rembowie i Podzamczu Chęcińskim).

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w dniu 8 sierpnia 2008r. wystosował pismo do Starosty Kieleckiego z prośbą o informacje pisemne w powyższych sprawach oraz udostępnienie dokumentacji (pismo w załączeniu).

Komisja Rewizyjna w dniu 14 sierpnia 2008r w składzie:

1. Mieczysław Kędzierski– przew.
2. Marcin Zawierucha – z - ca

3. Michał Krawczyk

(lista obecności w załączeniu)

analizowała dokumentację przedstawioną przez Wydział Rozwoju (w załączeniu).

W posiedzeniu udział wzięli również :

- Marian Ferdek Wicestarosta Kielecki
- Bożena Gumułka Naczelnik Wydziału Rozwoju
- Agnieszka Wiączkowska Inspektor z Wydziału Rozwoju

Z dokumentacji wynika, że na realizację robót związanych z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Podzamczu przeznaczono środki :

- w 2007r. I etap – **244 800 zł**
- w 2008 r. II etap- **400 000 zł** zakres podstawowy + **108 656 zł** roboty dodatkowe

W dniu 17.03.2008r. Powiat Kielecki zawarł umowę z Powiatowym Zakładem Usług na wykonanie II etapu robót remontowo – budowlanych budynku w Podzamczu remontowanego pod potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w kwocie 400 000 zł. Powiatowy Zakład Usług zobowiązał się wykonać cały zakres robót stosując upust do całkowitych kosztów zadania. W związku ze zmianą koncepcji wykonania klatki schodowej północnej w dniu 9 lipca 2008r. zawarto Aneks Nr 1/2008r do umowy, w którym zmieniony został termin zakończenia robót z ww. klatkami schodowymi na dzień 15 grudnia 2008r. W dniu 6 sierpnia 2008r spisano kolejny Aneks Nr 2/2008 (w załączeniu) do Umowy Nr 3/WR/08 na wykonanie II etapu robót budowlano remontowych budynku modernizowanego pod potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu. Ostatecznie wysokość wynagrodzenia za cały przedmiot umowy nie uległ zmianie i wyniósł 400 000 zł. 6 sierpnia 2008r. Powiat Kielecki wydał Zlecenie Powiatowemu Zakładowi Usług na zadanie pod nazwą : II etap robót budowlano - remontowych (w załączeniu). Termin wykonania zleconych prac : 14

sierpień 2008r. Ustalona wartość wynagrodzenia za wykonanie robót : 108 656 zł.

Z informacji uzyskanej od Naczelnik Wydziału Rozwoju wynika, że aby obiekt w Podzamczu mógł być przekazany do użytkowania to do robót należy jeszcze włączyć: malowanie kuchni + wymianę części podłogi, ponieważ zaplecze kuchenne nie było objęte żadnymi pracami.

Analizując przedmiary robót Komisja Rewizyjna uzyskała informację , że do inwestycji :

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu wcześniej nie były przygotowane przedmiary robót, zostały wykonane na polecenie Komisji Rewizyjnej. Prace budowlano remontowe wykonywał Powiatowy Zakład Usług na podstawie kosztorysów. Przedmiary robót są zgodne z kosztorysami.

Marian Ferdek Wicestarosta Kielecki poinformował Komisję Rewizyjną , że za przygotowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu pod względem organizacyjnym odpowiada Wydział Oświaty. Wydział Oświaty zrobił wszystko, aby Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu ruszył od 1 września 2008r., to znaczy powołano dyrektora, ustalono grafik, personel, 48 zgłoszonych chłopców oczekuje na przyjęcie do placówki. Będzie przyjęta I,II,III klasa gimnazjalna i jedna zawodówka (ogrodnictwo, sadownictwo lub mechanik z uprawnieniami , usługi małej gastronomii). Od dwóch tygodni ruszyło tempo robót budowlano inwestycyjnych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.

Wicestarosta Kielecki stwierdził, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu rozpocznie działalność od 1 września 2008 r.

Działalność Komisji Rewizyjnej sprawiła , że tempo prac nad tworzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu nasilił się od dnia rozpoczęcia kontroli. Inwestycja była nieprawidłowo zaplanowana i źle

przeprowadzona. Komisja ma zastrzeżenia do jakości wykonywanych robót budowlano remontowych inwestycji oraz do inspektora nadzoru, który na kontroli w dniu 5 sierpnia 2008 r. nie wykazywał woli, aby rzetelnie sprawować nadzór nad inwestycją.

Wicestarosta Kielecki poinformował Komisję , że inwestycja: modernizacja i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie miała być oddana 31 lipca 2008r. W trakcie robót wynikły prace dodatkowe. Starostwo przedłużyło termin wykonania inwestycji o półtora miesiąca, tj. do 15 września 2008r. Wydział Oświaty powinien być przygotowany organizacyjnie na otwarcie ośrodka. Uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie Zarząd Powiatu podjął w dniu 12.08.2008r. W sytuacji nie dotrzymania terminu wykonania inwestycji Starostwo unieważni konkurs na dyrektora. Odbiór robót w tej sytuacji nastąpi w styczniu 2009 r. Konsekwencją nie dotrzymania terminu przez wykonawcę wykonania robót naliczone zostaną kary umowne, które wynoszą około 8 tys. zł dziennie + straty dodatkowe , tzn. subwencje roczne. W przypadku odbioru robót dnia 15 września 2008r. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie rozpocznie działalność 1 października 2008r.

Komisja Rewizyjna stwierdziła , że inwestycja : modernizacja i rozbudowa budynku byłego gimnazjum na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie była źle przygotowana i nieprawidłowo nadzorowana, dlatego przedłużyły się terminy wykonania robót.

Komisja Rewizyjna po dokonanej analizie i wyjaśnieniach osób odpowiedzialnych wnosi o spowodowanie aby Wydział Rozwoju :

- przygotowywał dokumentację inwestycji realizowanych przez Powiatowy

Zakład Usług w Kielcach (kosztorysy, przedmiary robót, pozwolenia na budowę),

- powoływał inspektorów nadzoru do prowadzonych inwestycji,
- prowadził inwestycje w taki sposób , aby były dobrze przygotowane, bez potrzeby sporządzania aneksów do umów czyli lepiej zaplanowane w celu uniknięcia prowadzenia robót dodatkowych , które przedłużają terminy zakończenia inwestycji.

Komisja wnioskuje również o przygotowanie opinii od radcy prawnego na pytanie : czy Członek Zarządu może jednocześnie sprawować nadzór nad Wydziałem Rozwoju i Powiatowym Zakładem Usług w Kielcach w zaistniałej sytuacji gdy wykonawcą inwestycji jest Powiatowy Zakład Usług a zleceniodawcą Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kielce , dnia 14 sierpnia 2008 r.

Zespół kontrolujący:

Kierownik jednostki kontrolowanej

1. Mieczysław Kędzierski.....

2. Marcin Zawierucha.....

3. Kazimierz Bielecki.....

4. Michał Krawczyk.....

5. Lucjan Pietrzczyk.....

STAROSTA

Zenon Janus